



Ciudad Juárez, Chih., a 4 de septiembre de 2019.
Oficio No. 250– Rectoría / Planeación.
Asunto: Informe mensual (agosto) FAM 2019.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Presente. -

En atención al oficio No. 511/2019.- 0275, le hacemos llegar a la Dirección a su digno cargo el Informe de Avance de Obra del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2019, correspondiente al mes de agosto del 2019.


La versión electrónica del citado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx,

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi consideración y estima distinguida.

Atentamente

“POR UNA VIDA CIENTÍFICA
POR UNA CIENCIA VITAL”




Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

RECTORÍA

Ccp: Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Mmears/liba

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Agosto_2019
FECHA DE CORTE: 31/08/19

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Entidad federativa: Chihuahua

Clave Inst 911: 08MSU0245B

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: Mtra. Ma. Esther Mears Delgado Cargo: Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional Teléfono: 656-6-88-21-31 656-6-88-21-36 Correo electrónico: mmears@uacj.mx	Nombre: Mtro. Gerardo Sandoval Montes Cargo: Director General de Servicios Administrativos Teléfono: (656) 688-21-40 Correo electrónico: gesandov@uacj.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras				Mantenimiento	Proyecto sustentable	Espacio/equipo				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
1	Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	X				\$ 17,268,254.09	\$ 11,495,405.37	\$ 5,772,848.72	Aulas	16	1063.17	Se han continuado con los trabajos de tablaroca, instalación de sistema de ductos de clima, aplanado de muros perimetrales, salidas eléctricas y de comunicaciones en muros y fabricación de cancelería.	Se dará seguimiento a muros, instalaciones hidrosanitarias, eléctrico y voz y datos.	41.54	14-06-10	15/12/2019	SIO				
							Auditorio	1	120.00												
							Oficinas académicas	4	200.00												
							Oficinas administrativas	3	150.00												
							Sanitarios	2	150.00												
							Áreas comunes	2	350.00												
							TOTAL	28	2033.17												
						\$17,268,254.09	\$11,495,405.37	\$5,772,848.72													

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD

1

Nombre de la obra: **Ampliación y remodelación del Edificio "D" del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)**





Porcentaje de avance

41.54

Planta de Conjunto

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Edificio D, Campus ICB, UACJ, Avenida Benjamin Franklin 4651


FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral




F3: Fachada posterior



F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Se realizaron las demoliciones de muros de block y tablaroca. Se trabaja en la fabricación de muros de tablaroca interiores, muros de durock perimetrales, muros de block perimetrales, aplanados de fachadas laterales, se instalan ductos para clima, salidas eléctricas y ductos eléctricos.



F5: Interior de aula 1

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Nombre y firma del Titular de la IES

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.